



**SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS**

Organismo: DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA DE ENTRE RÍOS

Obra: Construcción Desagües Pluviales Barrio Fátima y Constitución – 2ª etapa- Concordia- Dpto Concordia

Estado actual: FINALIZADA

Plazo: 180 DÍAS CORRIDOS

Ubicación Geográfica: CONCORDIA- DPTO CONCORDIA

Presupuesto oficial: \$ 802.627,25

Monto de contrato: \$ 835.023,72

Monto final de obra: \$ 1.104.865,84

Descripción: La cuenca del Barrio Fátima y Constitución de la ciudad de Concordia, ha sido sistematizada parcialmente, en distintos momentos y con financiamiento distinto, y hoy se encuentra con la sistematización completa de conductos en el tramo final, faltando dos cuadras sobre el boulevard Yuquerí (entre Sauré y J.J. Valle), terminación de captaciones sobre Sauré entre bvrld. Yuquerí y 2 de abril, la construcción total de los cordones cuneta y badenes a lo largo de todo el conducto existente.

Número de Licitación: 03/08

Fecha de licitación: 19/08/08

Decreto de aprobación al llamado de licitación: 3763/08 MGJEOySP

Decreto de aprobación de licitación y adjudicación: 7892/08 MGJEOySP

Acta de inicio: 16/04/2009

Fecha final provisoria: Decreto: **Fecha:**

Fecha final definitiva: 24/08/2010 **Decreto:** **Fecha:**

Fuente de financiamiento: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Contratista: INCAR CONSTRUCCIONES



**SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS**

